



Virtaankosken ennallistamisurakka

Työskentelyajan jatkaminen 30.4.2025 saakka

Kevät saapuu kohisten ja niin kohisee myös Virtaankoskella Tainionvirta uudella uomallaan.

Tarkoitus oli saada urakka valmiiksi suunnitelman mukaisesti 15.4.2025 mennessä. Voimalaitoksen virtausaukkojen sulkeminen on vienyt kuitenkin yllättävän paljon aikaa ja ennen tämän osan valmistumista ei ohitusuoman täyttöä tai pohjakynnystä pystytty viimeistelemään sen voimalaitoksen puoleisesta päästä. Tämän sekä viikolla 13 todettujen, lähinnä poikastuotantoalueisiin kohdistuvien lisätoimenpiteiden vuoksi, jouduimme hakemaan valvovalta viranomaiselta Hämeen ELY-keskukselta lausunnon työskentelyajasta poikkeamiseen.

Olemme saaneet myönteisen lausunnon eli jatkamme urakkaa virralla 30.4.2025 saakka. Todennäköisesti 15.4.2025 jälkeen toteutettavaksi jääviä työvaiheita ovat:

- ohitusuoman täyttäminen – maalla tapahtuva
- voimalan yläpuolella pohjapadon ja rantojen viimeistelyt
- alavirrassa rantojen viimeistelyt sekä lisäksi
- alavirrassa sijaitsevan suojelumerkinnällä varustetun vanhan silta-arkun tukeminen ja rakentaminen näköalatasanteeksi sekä sen kaiteiden asennus. Työ voi aiheuttaa lyhytaikaista meluhaittaa.

Urakoitsijan arvion mukaan jäljellä olevista työvaiheista ei aiheudu haittaa vesialueelle ja veden samentuminen on vähäistä. Kalatalousviranomaisen arvion mukaan työskentelyn jatkamisella 30.4.2025 asti ei ole kalataloudellista estettä.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luvan valvojana katsoo, ettei muutoksesta lausuntopyyntöön mukaisesti toteutettuna ennalta arvioiden aiheudu vesilain 3 luvun 2 §:ssä mainittuja muutoksia, eikä työskentelyajan pidentämiseen kahdella viikolla tarvitse hakea muutosta lupapäätökseen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Lupapäätöksen aikarajoituksen perusteluna ovat vaikutukset lintujen pesintään ja vesistön virkistyskäyttöön. ELY-keskus katsoo, ettei esitetyistä töistä ennalta arvioiden aiheudu merkittävää vaikutusten lisäystä verrattuna töiden lopettamiseen 15.4.2025.

Työt on parempi tehdä yhtäjaksoisesti loppuun kuin keskeyttää kesän ajaksi ja jatkaa syksyllä 1.9. jälkeen.

Urakoitsija pyrkii toteuttamaan jäljellä olevat toimenpiteet mahdollisimman ripeästi, jotta luonto pääsee aloittamaan oman luonnollisen palautumisen sekä elpymisen.

Vapaa Virtaankoski ja Vireä Virtaankoski -hankkeet



Tärkeää huomioitavaa

Muistutamme vielä, että Virtaankoski on työmaa-alue, kunnes sen turvallisesta käytöstä toisin ilmoitamme, eli alueella liikkuminen on sallittua vain luvan saaneilla. Myös alueella tarpeelliset asioinnit tulee sopia ennakoon, jotta ne eivät aiheuta viivästyksiä tai haittaa urakan etenemiselle ja valmistumiselle määräaikaan mennessä.

Lisätietoja:

Rakennuttajakonsultti / valvoja: Welado Oy, pinja.kasvio@welado.fi +358445278467
Uponor Infra Marine Services Oy, nino.kinnunen@uponor.com +358503026026

Rakennuttaja: Sysmän Tainionvirta Oy

Tiedotamme lisää hankkeen etenemisen vaiheista. Seuraa tiedotusta

virtaankoski.fi/ajankohtaista/

@vapaavirtaankoski

FB ja IG

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Matti Viialainen, +358447700515 matti.viialainen@virtaankoski.fi
projektipäällikkö Sari-Anna Vilander, +358505354357 sari-anna.vilander@virtaankoski.fi

Kuvat: Sari-Anna Vilander



Nino Kinnunen



Vapaa Virtaankoski ja Vireä Virtaankoski -hankkeet